



FINCA MUNICIPAL SESIBCHE
SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ
WWW.MUNICHAMELCO.GOB.GT
CHAMELCO@YAHOO.COM
PBX: 7929-8100

*Oficio #024-2024 ALCALDIA/DMP/jcpm
San Juan Chamelco, Alta Verapaz
06 de mayo del 2024*

*Licenciado:
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario de Planificación y Programación
De la Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho.*

Por este medio me dirijo a su amable persona para saludarlo muy cordialmente y desearle toda clase de éxitos al frente de sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacer entrega del **Primer Informe Cuatrimestral** que corresponde a los meses de: **ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL** del presente año 2024, en el que se reflejan los avances e indicaciones de desempeño de nuestra institución.

Sin otro Particular me suscribo de usted.

Atentamente:



*Lic. Álvaro René García García
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Juan Chamelco*

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO

Fecha y Hora: 3/05/2024 15:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MÓV)	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	20267532.77	20267532.77	0	Ejecución financiera	71820.80	0	0	0	71820.80	0.35%	0.35%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAQUIPEC HACIA ALDEA CHIRREOCOB. SAN JUAN CHAMELCO. ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6603000	6603000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
327331-MEJORAMIENTO URBANIZACIÓN 0 CALLE Y 1A. CALLE. ZONA 1, SAN JUAN CHAMELCO. ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	8505	8505	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	8280391.50	8280391.50	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
308700-MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA. ENTRE 1A. CALLE A Y 2A. CALLE ZONA 2. BARRIO SANTA ANA CENTRAL. SAN JUAN CHAMELCO. ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1547.60	1547.60	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	802751.25	802751.25	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315327-MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA. ZONA 3. BARRIO SANTO DOMINGO. SAN JUAN CHAMELCO. ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	2448	2448	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1159569.22	1159569.22	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
327358-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CALVARIO. ALDEA CHAMIL. SAN JUAN CHAMELCO. ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3350000	3350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313303-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAQUIHÁ. SECTOR 2. SAN JUAN CHAMELCO. ALTA VERAPAZ	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	71820.80	71820.80	1	Ejecución financiera	71820.80	0	0	0	71820.80	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO

Fecha y Hora: 3/05/2024 15:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0%	0%
		Meta financiera	26969752.58	26969752.58	0	Ejecución financiera	2024460.75	2024460.75	2024460.75	2024461.13	8097843.38	30.03%	30.03%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	26969752.58	26969752.58	0	Ejecución financiera	2024460.75	2024460.75	2024460.75	2024461.13	8097843.38	30.03%	30.03%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO


Fecha y Hora: 3/05/2024 15:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	320	640	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	15353591.55	19752306.71	0	Ejecución financiera	464573.55	0	0	0	464573.55	2.35%	3.03%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN LUIS AREA URBANA SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	1859.92	1859.92	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6700000	6700000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SOTZIL SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	150	150	1	Ejecución física	150				150	100%	100%
		Meta financiera	370993.64	370993.64	1	Ejecución financiera	370993.64	0	0	0	370993.64	100%	100%
301865-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACQUIL SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	929.96	929.96	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3529252	3529252	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
301863-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIRREOCOB SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Meta física	929.96	929.96	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3524264	7922979.16	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
318116-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTO TOMAS SEAPAC, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Centrimetro cuadrado	Meta física	381.70	381.70	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1135502	1135502	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAMPAT, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Documento	Meta física	1	1	1	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	93579.91	93579.91	1	Ejecución financiera	93579.91	0	0	0	93579.91	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO

Fecha y Hora: 3/05/2024 15:30

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	462	462	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2500000	2500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIRREOCOB. SAN JUAN CHAMELCO. ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	96	96	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE. BARRIO LA ESPERANZA SAN JUAN CHAMELCO. ALTA VERAPAZ	Persona	Meta física	2918	2918	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:													
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	250	250	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	5500000	5500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES BARRIO LA ESPERANZA, SECTOR SEXAAN, SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Familia	Meta física	233	233	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5500000	5500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F:  (Alcalde Municipal)

